

Zápis ze zasedání SPRÁVNÍ RADY

konaného dne 25. července 2013

Registrační číslo projektu:	CZ.1.05/2.1.00/03.0058
Název projektu:	Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Příjemce:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Účast: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
Ing. Antonín Mlčoch, CSc.
doc. Jan Řídký, CSc.
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
Ing. Jiřina Shrbená
Ing. Radim Lédl

Hosté: prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
Mgr. Dalibor Jančík, Ph.D.

Omluveni: prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.

Místo konání: Budova RCPTM Olomouc, Šlechtitelů 11, Olomouc, zasedací místnost
Zasedání Správní rady Centra bylo zahájeno ve 13,00 hod.

Program

- I. Zahájení zasedání
- II. Schválení programu zasedání
- III. Klíčové položky 12. monitorovací zprávy
- IV. Informace o průběhu výběrových řízení (stavba, přístroje...)
- V. Grantové projekty Centra (získané/připravované)
- VI. Současný stav objektu RCPTM
- VII. Další problémy při řešení

VIII. Diskuse

IX. Ukončení zasedání

I.

Zahájení zasedání

V úvodním slovu prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. uvítal členy i hosty Správní rady Centra.

Usnášení schopnost Správní rady

Správní rada je schopna usnášení (dle odst. 6, čl. 5 Statutu Centra), neboť dle prezenční listiny se jednání účastní 6 členů Správní rady Centra.

II.

Schválení programu zasedání

Dotaz prof. RNDr. Miroslava Mašláň, CSc. k programu, či dalšímu doplnění programu byl bez ohlasu. Program zasedání byl schválen.

III.

Klíčové položky 11. monitorovací zprávy

Projektový manažer Mgr. Dalibor Jančík, Ph.D. členy Správní rady a přítomné hosty seznámil s klíčovými položkami 11. Monitorovací zprávy:

1) Monitorovací zpráva

Sledované období: 2/2013-4/2013

Datum odevzdání: 31.5.2013

Stav: MZ probíhá kontrola ŘO, ŽOZL probíhá kontrola

Personál centra

Realizační tým – beze změny

Vědecký tým – navýšení o cca 2,5 úvazku

Klíčové aktivity (hlavní výstupy)

- Generální dodavatel stavby k 29.4.2013 dokončil a předal stavbu RCPTM k užívání
- Vědecké aktivity – jednotlivé vědecké skupiny pokračují ve standardním režimu
- VZ na přístrojového vybavení běží podle plánu (podrobněji v samostatné kapitole)

Rozpočet

- bez změny

Stavební činnost

probíhala v souladu s harmonogramem stavební práce na objektu RCPTM

- K 2/2013 došlo ke splnění milníku „podstatné dokončení stavby“
- 29.4.2013 byla stavba po odstranění vad provádění k užívání
- V průběhu 4/2013 proběhla samostatná dodávka kancelářského nábytku

Během MO došlo k dokončení všech činností v rámci otevřených změn ve stavbě/víceprací. Konečná cena stavby vč. souvisejících projektových prací byla 81,94 mil. Kč bez DPH. Vícepráce zahrnuté v této částce jsou 3,7 mil. Kč bez DPH. Cena víceprací byla pokryta z pro tyto případy vytvořené rezervy.

Publicita

- Po úspěšných prezentacích RCPTM na akcích CZECHINVESTu v Kodani a Düsseldorfu, probíhala příprava na prezentaci v Milánu. Akce bude zaměřena na prezentaci aktivit NANO v ČR.
- V rámci medií byly prezentovány vybrané vědecké výsledky centra
 - Čištění odpadních vod (NANOREM, 7RP)
 - vývoj „čipu“ pro odhalení zbytku antraxu
- Probíhal pravidelný UPDATE webových stránek

V rámci povinné publicity došlo s úplným dokončením stavby objektu RCPTM k instalaci trvalé pamětní desky s prvky povinné publicity.

Monitorovací indikátory (vykázané v 12. MZ):

Název indikátoru	Dosažená hodnota	Cílová hodnota (9/2014)
Odborné publikace	462,05	310
Aplikované výsledky výzkumu	15	9
Vybudované kapacity VaV	2888,93	2786

Zeleně označené hodnoty jsou indikátory, které jsou splněny nebo již dokonce překročeny.

Změny v projektu

Změna bankovního účtu projektu (Nepodstatná – informativní)

V souvislosti s novelou rozpočtových pravidel 501/2012 Sb. došlo ke změně účtu, pro zasílání projektových prostředků a to na 20095-1238811/0710.

Změna finančního plánu projektu (Nepodstatná – informativní)

V souvislosti s mírnými posuny v plánu realizace některých VZ dochází ke změně ve finančním plánu projektu ve smyslu přesunu mezi jednotlivými zálohovými platbami v tomto kalendářním roce a současně mírném snížení objemu finančních prostředků plánovaných pro tento rok.

2) Žádost o platbu

Společně s monitorovací zprávou byla podána žádost o platbu s těmito parametry:

Obdržená dotace (z 11. MZ): 25 823 339 Kč
z toho investiční: 22 405 207 Kč
z toho neinvestiční: 3 418 132 Kč

Vynaložené způsobilé výdaje za 11. MO: 46 332 340,12 Kč
Vynaložené celkové způsobilé výdaje (od 1. 10. 2010): 198 475 335,52 Kč
(39,72% z celkového rozpočtu)

Požadovaná částka dotace celkem: 72 379 040 Kč
z toho investiční: 65 996 207 Kč
z toho neinvestiční: 6 382 833 Kč

IV.

Informace o průběhu výběrových řízení

Mgr. Dalibor Jančík seznámil členy Správní rady se stavem proběhlých výběrových řízení.

- zahájena VZ na dodávku zařízení - **Selektor pro plazmatický systém pro depozici funkčních struktur nanoklastrů vč. příslušenství** (předpokládaná hodnota 29 000,- EUR). Zařízení bylo dodáno v 6/2013.
- zahájena a dokončena VZ na dodávku **drobného laboratorního vybavení** (hodnota 417 tis. Kč bez DPH).
- probíhalo hodnocení nabídek pro VZ na dodávku zařízení - **Výpočetní klastr** (předpokládaná hodnota 35,65 mil. Kč bez DPH). S vítězným uchazečem byla podepsána smlouva (29,19 mil. Kč bez DPH). Dodávka proběhne do 9.9.2013.
- zahájena VZ na dodávku zařízení - **600 MHz NMR spektrometr se sondami pro měření v kapalně a pevné fázi** (předpokládaná hodnota 16,127 mil. Kč bez DPH). V 13. MO proběhlo hodnocení. S vítězným uchazečem byla podepsána smlouva (15,5 mil. Kč bez DPH). Dodávka proběhne na konci 2/2014.
- zahájena veřejná zakázka na dodávku zařízení - RCPTM - **Systém na měření fyzikálních vlastností bez nutnosti použití kapalných chladících médií (N₂, He)** (předpokládaná hodnota 13,507 mil. Kč bez DPH), 2. kolo. S ukončením VZ se počítá v 13. MO. Dodávka zařízení by pak měla proběhnout v 6/2014.

- ukončena veřejná zakázka na dodávku zařízení - **Transmisní elektronový mikroskop CryoHRTEM**. S vybraným uchazečem byla uzavřena kupní smlouva. Termín kompletního dodání je 9/2013. Cena 53 500 tis. Kč bez DPH. V současnosti probíhá instalace.
- Ve sledovaném období byla
 - dokončena instalace zařízení - **Vakuová napařovací aparatura**. Následně byla uvolněna pozastávka ve výši 20% kupní ceny.
 - došlo k dodávce aktivních prvků a serverů (2,16 mil. Kč bez DPH)
 - došlo k dodávce kancelářského nábytku do nového objektu RCPTM (4,17 mil. Kč bez DPH)

V.

Grantové projekty Centra (získané/připravované)

Vědecký ředitel centra doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D. seznámil členy Správní rady a přítomné hosty s hlavními grantovými projekty Centra.

Během monitorovacího období bylo zahájeno řešení tohoto projektu:

Taking Nanotechnological Remediation Processes from Lab Scale to End User Applications for the Restoration of a Clean Environment (NANOREM).

VI.

Současný stav objektu RCPTM

- V 5-6/2013 proběhlo stěhování většiny personálu a stávajícího přístrojového vybavení
- Postupně probíhá instalace nových zařízení a technologií (Superpočítač, HRTEM...)
- Probíhá odstraňování vad a nedodělků na straně dodavatele stavby

VII.

Další problémy při řešení

Ing. Mlčoch se dotázal, zda již Centrum obdrželo kolaudační protokol. Dr. Jančík uvedl, že kolaudační souhlas máme a podotknul, že ještě musí proběhnout do konce října měření hlučnosti ze strany hygieny. V době, kdy chtěla hygiena měření provádět, nebyly ještě nainstalované příslušné přístroje. Prof. Ulrichová se dotázala na pojištění nové budovy, Dr. Jančík odpověděl, že také tato věc je vyřešena.

Prof. Zbořil uvedl, že Centrum běží zatím bez větších problémů. Do konce roku budou s nejvyšší pravděpodobností splněny všechny indikátory. Centrum by se chtělo ucházet o dotaci z národního programu udržitelnosti. V oblasti personálií má Centrum nyní mírný nadstav, zatím bude ponechán. Je potřeba více čerpat StartUp, protože konec realizační fáze už se blíží. Ušetřené peníze na mzdových nákladech realizačního týmu se Centrum bude pokoušet přesunout do investičních nákladů.

VIII. Diskuse

V diskusi byla zmíněna také propagace Centra (i vědy obecně) ze strany UP.

Taktéž byl diskutován termín slavnostního otevření nové budovy, který byl stanoven na 7. 10. 2013. Správní rada navrhla některé hosty, kteří by se mohli slavnostního zahájení zúčastnit.

Správní rada si prohlédla novou budovu RCPTM.

Po uzavření uvedených bodů byla diskuse ukončena.

Členové Správní rady RCPTM se dohodli na dalším termínu zasedání. Toto se uskuteční 7. října 2013 v 10.00 v zasedací místnosti RCPTM.

IX. Ukončení zasedání

Správní rada na závěr zasedání přijala toto usnesení:

1. Správní rada bere na vědomí všechny předané informace.

Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. ukončil zasedání Správní rady v 14.45 hod.

V Olomouci dne 26. července 2013.

Nedílnou součástí tohoto zápisu je prezenční listina.

Počet listů: 7, včetně prezenční listiny.

Zapisovala: Mgr. Veronika Poláková

Schválil: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.