



## **Zápis ze zasedání SPRÁVNÍ RADY**

**konaného dne 12. října 2011**

|                             |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Registrační číslo projektu: | CZ.1.05/2.1.00/03.0058                                          |
| Název projektu:             | Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů          |
| Příjemce:                   | Univerzita Palackého v Olomouci, Křižkovského 8, 771 47 Olomouc |

Účast:      prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.  
              prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.  
              prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.  
              Ing. Antonín Mlčoch, CSc.  
              Doc. Jan Řídký, CSc.  
              Ing. Jiřina Shrbená

Omluven:    Ing. Radim Lédl

Hosté:      prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.  
              Mgr. Dalibor Jančík, Ph.D.

Místo konání: Budova PŘF UP Olomouc, 17. listopadu 12, Olomouc, zasedací místnost  
Zasedání Správní rady Centra zahájeno v 15,00 hod.

### **Program**

- I.      **Zahájení zasedání**
- II.     **Schválení programu zasedání**
- III.    **Klíčové položky 5. monitorovací zprávy**
- IV.    **Informace o průběhu výběrových řízení (stavba, přístroje...)**
- V.     **Grantové projekty Centra (získané/připravované)**
- VI.    **Další problémy při řešení**
- VII.   **Diskuse**
- VIII.  **Ukončení zasedání**

## I.

### Zahájení zasedání

V úvodním slovu prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. předseda Správní rady Centra uvítal členy i hosty Správní rady Centra.

#### Usnášení schopnost Správní rady

Správní rada je schopna usnášení (dle odst. 6, čl. 5 Statutu Centra), neboť dle prezenční listiny se jednání účastní 6 členů Správní rady Centra. Ing. Lédl se z jednání omluvil.

## II.

### Schválení programu zasedání

Dotaz prof. RNDr. Miroslava Mašláňe, CSc. k programu, či dalšímu doplnění programu byl bez ohlasu. Program zasedání byl schválen.

## III.

### Klíčové položky 5. Monitorovací zprávy

Projektový manažer Mgr. Dalibor Jančík, Ph.D. členy Správní rady a přítomné hosty seznámil s klíčovými položkami 5. Monitorovací zprávy:

#### 1) Monitorovací zpráva

Sledované období: 5/2011 - 7/2011

Datum odevzdání: 31.8.2011

Stav: probíhá kontrola ŘO



### **Personál centra:**

- realizační tým – navýšení o 1 administrativní pracovníci pro projekty OPVK
- nástup koordinátora transferu technologií

vědecký tým – navýšení o cca 12 FTE v souvislosti se startem projektů OPVK

### **Klíčové aktivity (hlavní výstupy):**

- Generální dodavatel pokračuje ve stavební činnosti
- Vědecké aktivity – jednotlivé vědecké skupiny pokračují ve standardním režimu
- Probíhaly přípravy konference NANOCON, ve které RCPTM figurovalo jako spoluorganizátor

### **Stavba (nová budova):**

- Ve sledovaném MO probíhaly stavební práce na objektu RCPTM v souladu s harmonogramem
- Souběžně probíhala průběžná kontrola kvality provádění díla. Byly svolávány pravidelné kontrolní dny stavby za účasti managementu projektu, TDI, koordinátora BOZP a administrátora stavby. Vybraných kontrolních dnů se účastnil i zástupce ŘO
- Současně pokračovaly práce na projektové dokumentaci pro provedení stavby

### **Změny ve stavbě:**

- Průběžně byly řešeny drobné změny ve stavbě vyvolané buď na straně zhotovitele (záměna materiálů) nebo od investora (změny vyžádané zpřesněnou specifikací instalačních požadavků přístrojů)
- Dosavadní změny mají nulový nebo jen velmi malý vliv na konečnou cenu díla.
- V rámci upřesnění technické specifikace zařízení superpočítače proběhly v rámci projektových prací konzultace se specialisty pro instalaci takovýchto zařízení. Výsledek těchto konzultací byl do DPS zapracován.



### **Stavební úpravy stávajících objektů (SLO):**

- Byla dokončena a převzata projektová dokumentace na stavební úpravy vybraných místností v objektu UP v Olomouci, SLO (Společná laboratoř optiky). Bylo požádáno o stavební povolení. Dále byla vyhlášena VZ na dodávku stavebních prací. Výběr zhotovitele se očekává v 10/2011 tak, aby mohly být v 11/2011 započaty práce.

### **Ostatní aktivity:**

Běží dle harmonogramu

### **Rozpočet:**

Beze změny.

### **Publicita:**

- Změny v organizaci WWW (sekce „Scientific news“, katalogové listy technik...)
- Revize a tisk propagačních brožur v anglickém a českém jazyce
- Sestaven seznam odborných periodik, do kterých bude rozeslána reklama, na navázání nových kontaktů s průmyslovými partnery
- Zahájena diskuze na úrovni Rektorátu UP a RCPTM ohledně případné medializace činnosti Centra na významných veletrzích. Proběhla dvě jednání, jejichž výsledkem je vytvoření seznamu veletrhů, na kterých by si RCPTM přálo svou účast (reklamní stánek, propagační bannery apod.).

### **Monitorovací indikátory:**

Odborné publikace (dle metodiky RVV)

Plán 2011: 19

Stav k 7/2011: 50

Aplikované výsledky výzkumu (dle metodiky RVV)

Plán 2011: 0

Stav k 7/2011: 2

Počet úspěšných absolventů magisterských studijních programů

Plán 2011: 4

Stav k 7/2011: 22

Všechny prezentované indikátory v současnosti splňují či přesahují plán pro rok 2011.

Změny v projektu:

- Změny nákupu hmotného majetku z rozpočtu RCPTM z "Pulsní laditelný laserový systém pro mJ energie ve ns impulsech,, Na "Pikosekundový laserový systém s vysokou opakovací frekvencí,, (Nepodstatná – věcná)
- Změna v rozložení úvazku Mgr. P. Tučka, Ph.D. (Nepodstatná – věcná)

## 2) Žádost o platbu

Společně s monitorovací zprávou byla podána žádost o platbu s těmito parametry:

Obdržená dotace (ze 4. MZ): 20 316 940 Kč

z toho investiční: 16 598 030 Kč

z toho neinvestiční: 3 718 910 Kč

Vynaložené celkové způsobilé výdaje (za 4.MO): 3 498 996,81 Kč

Vynaložené celkové způsobilé výdaje (od 1.10.2010): 15 549 262,52 Kč

Požadovaná částka dotace celkem: 30 393 668 Kč

z toho investiční: 25 938 610 Kč

z toho neinvestiční: 4 455 058 Kč

## **IV.**

### **Informace o průběhu výběrových řízení (stavba, přístroje ... )**

Prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D. spolu s Mgr. Daliborem Jančíkem, Ph.D. seznámili členy Správní rady se stavem proběhlých výběrových řízení.



### **Výběrová řízení související se stavbou**

- Adaptace prostor SLO pro umístění nových přístrojů – výzva k podání nabídek 8/2011, výběr dodavatele 10/2011

### **Přístroje**

- Kapilární elektroforéza s tandemovým hmotnostním spektrometrem. Uzavřena smlouva. Dodávka 9/2011.
- Izotermický titrační kalorimetr s vysokou citlivostí. Uzavřena smlouva. Dodáno.
- Hmotnostní spektrometr s ionizací, indukčně vázaným plazmatem a laserovou ablací. Smlouva bude podepsána na začátku 6. MO. Dodávka 10/2011
- Pulsní laserový systém pro mJ energie v femtosekundových impulsech. VŘ bude dokončena v 7. MO. Dodávka 2/2012.
- V rámci této MZ došlo k mírnému posunu termínů pro průběh VŘ na přístroje pro Výzkumný program 4: Pokročilé optické a fotonické technologie. Tento je způsoben vyšší časovou náročností prací spojených s přípravou zakázky na stavební práce nutné pro správnou instalaci těchto přístrojů.
- Další v přípravě

## **V.**

### **Grantové projekty Centra (získané/připravované)**

Projektový manažer Mgr. Dalibor Jančík, Ph.D. seznámil členy Správní rady a přítomné hosty s hlavními grantovými projekty Centra a to jak získanými, tak i připravovanými.

#### Převedené projekty

- dvě centra 1 M (končí 2011)
- jeden projekt KAN (končí 2012)
- jeden projekt OPVK (končí 6/2012)

#### Nové projekty

- 4 OPVK již zahájeny, celkem více než 86 mil. Kč

- další 3 OPVK budou zahájeny, celkem více než 70 mil. Kč
- 5 x GAČR, 2x MPO-TIP, 2x TAČR (celkem cca 30 mil. Kč pro UP, vklad více než 10 mil. Kč z neveřejných zdrojů)

#### Podané projekty od roku 2012 – aktuální stav

- Centrum kompetence (TAČR) – podáno
- 3 x Centrum excellence (GAČR) – podáno
- 8 x TAČR, 3 x MPO-TIP, 1 x KONTAKT II, 15 x GAČR, 1 x AMVIS, 2 x MZ ČR, 4 x OPVK
- 1 x ERC
- celkem >293 mil. Kč, cca 63 mil. Kč neveřejných zdrojů, cca 35 mil. Kč evropských zdrojů

## **VI.**

### **Další problémy při řešení**

Prof. Zbořil informoval o setrvávajícím nevyjasněném stavu ohledně započtení vkladů průmyslových partnerů v projektech TAČR a MPO do položky „smluvní výzkum“.

## **VII.**

### **Diskuse**

V další diskusi Prof. Zbořil informoval Správní radu o proběhlém jednání s ŘO, řešícím otázku využití úspory v položce 2.3 stavba. Předpokládaná částka k využití je cca 19 mil. Kč (vč. DPH). Předběžný plán k využití je 3-4 mil. Kč jako rezerva pro stavbu a 15 mil. Kč převod do kapitoly 2.4, pro posílení přístrojového vybavení.

Dále by znovu diskutován problém při získávání kvalitních českých pracovníků, kdy se na otevřené pozice hlásí především uchazeči ze zahraničí. Z pohledu dlouhodobé udržitelnosti je ale nutné najít vhodné vyvážení mezi zahraničními a tuzemskými zaměstnanci, u nichž se dá očekávat dlouhodobější setrvání v Centru.

## VIII.

### Ukončení zasedání

**Správní rada na závěr zasedání přijala toto usnesení:**

1. Správní rada bere na vědomí všechny předané informace.

Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. ukončil zasedání Správní rady v 16.30 hod.

V Olomouci dne 14. října 2011

Nedílnou součástí tohoto zápisu je prezenční listina.

Počet listů 9, včetně prezenční listiny.

Zapisovala: Mgr. Veronika Poláková

Schválil: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.