



Zápis ze zasedání SPRÁVNÍ RADY

konaného dne 7. října 2013

Registrační číslo projektu:	CZ.1.05/2.1.00/03.0058
Název projektu:	Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Příjemce:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křižkovského 8, 771 47 Olomouc

Účast: Ing. Antonín Mlčoch, CSc.
doc. Jan Řídký, CSc.
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
Ing. Jiřina Shrbená
Ing. Radim Lédl

Hosté: prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
Mgr. Dalibor Jančík, Ph.D.

Omluveni: prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

Místo konání: Budova RCPTM Olomouc, Šlechtitelů 11, Olomouc, zasedací místnost
Zasedání Správní rady Centra bylo zahájeno v 10,20 hod.

Program

- I. Zahájení zasedání
- II. Schválení programu zasedání
- III. Klíčové položky 13. monitorovací zprávy
- IV. Informace o průběhu výběrových řízení (stavba, přístroje...)
- V. Grantové projekty Centra (získané/připravované)
- VI. Další problémy při řešení
- VIII. Diskuse
- IX. Ukončení zasedání

I.

Zahájení zasedání

V úvodním slovu prof. RNDr. Jitky Ulrichové, CSc. uvítala členy i hosty Správní rady Centra.

Usnášení schopnost Správní rady

Správní rada je schopna usnášení (dle odst. 6, čl. 5 Statutu Centra), neboť dle prezenční listiny se jednání účastní 5 členů Správní rady Centra.

II.

Schválení programu zasedání

Dotaz prof. RNDr. Jitky Ulrichové, CSc. k programu, či dalšímu doplnění programu byl bez ohlasu. Program zasedání byl schválen.

III.

Klíčové položky 13. monitorovací zprávy

Projektový manažer Mgr. Dalibor Jančík, Ph.D. členy Správní rady a přítomné hosty seznámil s klíčovými položkami 13. Monitorovací zprávy:

1) Monitorovací zpráva

Sledované období: 5/2013-7/2013

Datum odevzdání: 31.8.2013

Stav: MZ probíhá kontrola ŘO, ŽOZL probíhá kontrola

Personál centra

Realizační tým – beze změny

Vědecký tým – navýšení o cca 10 úvazků

Dr. Jančík uvedl, že Centrum má v současné době mírný nadstav personálu oproti plánu, který ovšem ke konci trvání projektu upravíme přesně podle plánu VaVpl kvůli NPU. Dále Dr. Jančík uvedl, že zahraniční pracovníci tvoří 25% zaměstnanců Centra.

Klíčové aktivity (hlavní výstupy)

- Vědecké aktivity – jednotlivé vědecké skupiny pokračují ve standardním režimu
- VZ na přístrojové vybavení běží podle plánu (podrobněji v samostatné kapitole)

Rozpočet

- bez změny

Stav nové budovy

Po převzetí nové budovy na konci 4/2013 proběhla:

- Instalace infrastruktury mimo dodávku stavby (tel. sítě, LAN)
- odborný přesun stávajícího přístrojového vybavení pracovišť centra a všeho ostatního vybavení.

- příprava vnitřního a venkovního informačního systému
- Navedení nového majetku do evidence UP Olomouc

Stavba byla uvedena do plného provozního stavu, proběhla optimalizace a zaregulování systémů řízení budov.

Průběžně bylo zajišťováno řešení reklamací vad díla stavby RCPTM.

V souvislosti s předáním a převzetím stavby RCPTM došlo k uvolnění 50% pozastávek.

Ing. Mlčoch požádal o upřesnění informací týkajících se pozastávky. Dr. Jančík vysvětlil, že 50% pozastávky bylo uvolněno po úplném dokončení díla a druhých 50% bude uvolněno po odstranění vad díla. Dále se Ing. Mlčoch dotázal na DPH pozastávek. Dr. Jančík odpověděl, že v průběhu stavby DPH odváděno nebylo. Celkové DPH bylo odvedeno až po ukončení stavby.

Publicita

1. V rámci spolupráce s agenturou CzechInvest jsme byli účastni nanotechnologického semináře v Miláně (15.5.2013)
2. Ve spolupráci s agenturou CzechTrade jsme se zúčastnili konference/veletrhu Euronanoforum 2013 – DUBLIN IRSKO (18.6.-20.6.2013). RCPTM mělo vlastní výstavní stánek v českém pavilonu
3. Ve spolupráci s Agenturou CzechInvest a Hospodářskou komorou ČR proběhla dne 12.6.2013 akce s názvem „Věda v Olomouci“, která měla za úkol prezentovat aktivity centra směrem k průmyslníkům a ostatním zájemcům z řad akademické obce a veřejnosti.
4. Pro oficiální otevření nové budovy RCPTM bylo připravováno prezentační video resp. probíhala výroba propagačních materiálů Centra.

Dr. Jančík uvedl, že prezentačních akcí RCPTM se účastní především Dr. Pavel Tuček a prof. Lubomír Lapčík, který zastává částečně funkci KTT, která je jinak stále neobsazena.

Monitorovací indikátory (vykázané v 13. MZ):

Název indikátoru	Dosažená hodnota	Cílová hodnota (9/2014)
Odborné publikace	522,05	310
Aplikované výsledky výzkumu	18	9
Počet absolventů magisterských studijních programů	68	49
Počet absolventů doktorských studijních programů	17	14

Zeleně označené hodnoty jsou indikátory, které jsou splněny nebo již dokonce překročeny. U mnohých indikátorů je dokonce splněna i hodnota k 4/2015.

Změny v projektu

Změna technického annexu - hodnoty monitorovacích indikátorů (Nepodstatná – informativní)

V souvislosti s vykázáním části monitorovacích indikátorů došlo ke změně jejich hodnot v letech 2010-2012 v tab. 4.1. technického annexu projektu.

Změna technického annexu - hodnoty v tabulkách pers. zabezpečení (Nepodstatná – informativní)

V souvislosti s vykázáním monitorovacích indikátoru 110300 došlo k aktualizacím tabulek FTE v kapitole II. technického annexu projektu.

Změna finančního plánu projektu (Nepodstatná – informativní)

V souvislosti s mírnými posuny v plánu realizace některých VZ dochází ke změně ve finančním plánu projektu ve smyslu přesunu mezi jednotlivými zálohovými platbami v tomto kalendářním roce.

2) Žádost o platbu

Společně s monitorovací zprávou byla podána žádost o platbu s těmito parametry:

Obdržená dotace (z 12. MZ): 72 379 040 Kč

z toho investiční: 65 996 207 Kč

z toho neinvestiční: 6 382 833 Kč

Vynaložené způsobilé výdaje za 13. MO: 11 190 201,46 Kč

Vynaložené celkové způsobilé výdaje (od 1.10.2010): 209 665 536,98 Kč
(41,96% z celkového rozpočtu)

Požadovaná částka dotace celkem: 132 927 184 Kč

z toho investiční: 121 548 619 Kč (dle původního FP, avizována změna)

z toho neinvestiční: 11 378 565 Kč

Dr. Jančík uvedl, že položka investice se bude dle informace z ŘO ještě měnit. Původně měla být tato inv. platba poslední, ŘO se rozhodl rozplácení rozložit do více splátek.

IV.

Informace o průběhu výběrových řízení

Mgr. Dalibor Jančík seznámil členy Správní rady se stavem proběhlých výběrových řízení.

V průběhu 13.MO byla:

- zahájena veřejná zakázka na dodávku zařízení – **Rentgenový fotoelektronový spektrometr XPS** (předpokládaná hodnota 17,4 mil. Kč bez DPH). Ve stejném období probíhalo hodnocení nabídek. S ukončením VZ se počítá v 13. MO. Dodávka zařízení by pak měla proběhnout v 2/2014.
- zahájena veřejná zakázka na dodávku zařízení – **kryogenní systém s uzavřeným cyklem pro optickou mikroskopii** (předpokládaná hodnota 110 000 USD bez DPH). Hodnocení VZ proběhne v následujícím MO. Dodávka zařízení by pak měla proběhnout v 4/2014.
- ukončena veřejná zakázka na dodávku zařízení - **Selektor pro plazmatický systém pro depozici funkčních struktur nanoklastrů vč. příslušenství**. S vybraným uchazečem byla uzavřena kupní smlouva. Cena 28 610 EUR bez DPH. Zařízení bylo ve stejném období také dodáno.
- ukončena veřejná zakázka na dodávku zařízení - **Výpočetní klastr**. S vybraným uchazečem byla uzavřena kupní smlouva. Termín kompletního dodání je 9/2013. Cena 29 331 497 Kč bez DPH.
- ukončena veřejná zakázka na dodávku zařízení - **600 MHz NMR spektrometr se sondami pro měření v kapalně a pevné fázi**. S vybraným uchazečem byla uzavřena kupní smlouva. Termín kompletního dodání je 2/2014. Cena 15,5mil. Kč bez DPH.

Současný stav

Dokončena instalace - **Výpočetní klastr**

Dokončena instalace - **mikroskop CryoHRTEM**

V termínu nedodáno - **Vývojové centrum pro optické zpracování povrchů broušením + Automatizované centrum pro opracování optických nanopovrchů**

Doc. Haderka vysvětlil, že zdržení v dodání těchto dvou přístrojů má na svědomí dodavatelská firma. Před dodáním musí přístroj vyprodukovat dva vzorky, které však dosud neměly odpovídající parametry, což je zapříčiněno faktem, že jsou dodávané přístroje velmi složité a firma takové přístroje vyrábí poprvé. Zaměstnanec RCPTM je v současné době na místě a vypomáhá firmě se vzorky. V souvislosti s tímto prodlením naskakuje firmě penále ve výši 2000 EUR denně. Toto penále bude vykázáno jako „ostatní příjem“, přičemž v tuto chvíli není jasný dopad na výpočet finanční mezery popř. rozpočet projektu.

Zbývající VZ pro přístrojové vybavení

Vlnově disperzní spektrometr (WDS) pro mikroskop SEM

Hybridní fotodetektory

Vzorky vlnovodů a periodicky-pólovaných materiálů

Optomechanické komponenty

Celkem cca 6 mil. Kč

V.

Grantové projekty Centra (získané/připravované)

Vědecký ředitel centra doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D. seznámil členy Správní rady a přítomné hosty s grantovými projekty Centra.

Během monitorovacího období bylo zahájeno řešení projektu:

-Partnerská síť v oblastech moderního a ekologicky šetrného čištění vod a půd se zaměřením na vzájemné propojení akademické půdy a soukromého sektoru

VI.

Další problémy při řešení

Prof. Zbořil uvedl, že se NPU odevzdává 15.10.2013. Plánovaný celkový rozpočet bude 570 mil Kč, z toho dotace 285 mil. Kč a dofinancování z neveřejných zdrojů cca 50 mil. Kč. Po zkušenostech z ostatních VaVpl projektů – dotace byly kráceny - bude raději žádáno o nižší částku, abychom se vyhnuli velkému krácení dotace.

Rádi bychom také využili výzvu na zahraniční pracovníky. Problém ovšem je, že je tato výzva a z ní vyplývající finanční pokrytí mezd zahraničního pracovníka pouze na jeden rok.

VII.

Diskuse

Prof. Zbořil uvedl, že Centrum ušetří určitý objem peněz, které bychom chtěli použít k nakoupení dalšího přístroje – mikroskopu atomárních sil. V tuto chvíli je v jednání s ŘO změna projektu, které by toto umožnila.

Určitá finanční částka zbude i v položce neninvestice. Rádi bychom požádali o další změnu projektu a přesunuli tyto peníze do kapitoly investice.

Prof. Ulrichová upozornila, že proběhla kontrola TAČR u prof. Illíka, která rozporuje režie na PŘF UP. Prof Zbořil v této souvislosti uvedl, že v připravovaném NPU měly být původně režie ve výši 20%, poté jsme ale raději přistoupili ke snížení na 14%. Členové Správní rady souhlasili, že taková výše režii je velmi nízká a zdaleka nepokrývá potřebné náklady. Jinde jsou režie mnohem vyšší a stanovením takto nízké hranice se Centrum připravuje o mnoho peněz.

Po uzavření uvedených bodů byla diskuse ukončena.

Členové Správní rady RCPTM se dohodli na dalším termínu zasedání. Toto se uskuteční 29. ledna 2014 v 13.00 v zasedací místnosti RCPTM.

VIII.

Ukončení zasedání

Správní rada na závěr zasedání přijala toto usnesení:



1. Vzhledem k tomu, že nebude v roce 2014 uplatněna metodika FULL COST na Univerzitě Palackého, žádáme o revizi směrnice na výpočet režii na UP, následně i PŘF UP.
2. Správní rada bere na vědomí všechny předané informace.

Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. ukončila zasedání Správní rady v 12.30 hod.

V Olomouci dne 9. října 2013.

Nedílnou součástí tohoto zápisu je prezenční listina.

Počet listů: 8, včetně prezenční listiny.

Zapisovala: Mgr. Veronika Poláková

Schválila: prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.